

Информация

о результатах проведенного Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры контрольного мероприятия "Контроль исполнения мероприятий государственной программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа "Сотрудничество" в части строительства объекта "Авторечвокзал в п. Березово, ХМАО-Югра (1 – 3 очереди строительства)".

(Пункт 11 раздела I Плана работы Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.12.2018). Срок проведения контрольного мероприятия с 06.08.2019 по 20.11.2019.

Объект контрольного мероприятия: казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление капитального строительства" (далее – УКС).

Проверяемый период деятельности: с августа 2007 года (начало проектирования) по август 2019 года.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки, составлен отчет.

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие основные нарушения и недостатки, в том числе:

- нарушение условий контракта на осуществление функций технического заказчика, заключенного УКСом с государственным казенным учреждением Тюменской области "Управление капитального строительства" (далее – ГКУ ТО УКС), в части не исполнения УКСом требования о запрете согласования изменения работ, предусмотренных контрактом на строительство 2 очереди объекта "Авторечвокзал в п. Березово, ХМАО-Югра (1 – 3 очереди строительства)" (далее – Объект);

- неправомерное принятие УКСом и оплата невыполненных строительно-монтажных работ, несмонтированного (отсутствующего на Объекте) инженерного оборудования на общую сумму 5 890,4 тыс. рублей;

- необеспечение УКСом сохранности (отсутствует документальное подтверждение осуществления охраны) построенных 1, 3 очередей Объекта в течение 522 и 353 дней соответственно;

- нарушение УКСом сроков направления в Депимущества Югры¹ документов, необходимых для регистрации права собственности Тюменской области на введенные в эксплуатацию 1, 3 очереди Объекта на 13 и 124 рабочих дня соответственно;

- нарушение УКСом требований Порядка взаимодействия² в части направления в Депимущества Югры ведомостей движимого имущества на

¹ Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (далее – Депимущества Югры).

² Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Тюменской области, автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа при заключении соглашений (договоров) о реализации мероприятий областной программы "Сотрудничество" утвержден 05.07.2013 заместителем Губернатора Тюменской области, первым заместителем Губернатора автономного округа, первым заместителем Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

1, 3 очереди Объекта, не согласованных с ГКУ ТО УКС и будущим пользователем (эксплуатирующей организацией);

- нарушение УКСом условий контракта на осуществление функций технического заказчика в части не передачи эксплуатирующей организации технической, исполнительной документации на введенные в эксплуатацию 1, 3 очереди Объекта;

- не обеспечение подрядной организацией сохранности поставленного на Объект технологического оборудования, которое привело к пропаже с Объекта гладильного пресса "MIE Romeo 2 black" стоимостью 38,5 тыс. рублей;

- неправомерное принятие УКСом и оплата невыполненных работ по монтажу и установке на Объекте технологического оборудования на сумму 58,8 тыс. рублей;

- искажение сведений о степени готовности Объекта, указанных в отчетах о ходе строительства Объекта, направленных в ГКУ ТО УКС;

- нарушение УКСом сроков предоставления в ГКУ ТО УКС отчетности, предусмотренной контрактом на осуществление функций технического заказчика;

- не представление УКСом в ГКУ ТО УКС ежемесячных отчетов об исполнении контрактов (договоров), заключенных с подрядными организациями, предусмотренных контрактами на осуществление функций технического заказчика;

- нарушение требований Постановления № 156/СГ³ (в редакции, действовавшей до 06.09.2017) в части не заключения ежегодного соглашения (договора) о реализации мероприятий программы "Сотрудничество" между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Главным управлением строительства Тюменской области (в проверенном периоде заключено одно Соглашение от 05.07.2011⁴);

- не включение в Соглашение от 05.07.2011 обязательных положений (ответственность сторон, периодичность и сроки предоставления отчетности), предусмотренных Механизмом реализации программы № 156/СГ.

По результатам проверки директору УКСа Алексеенко Э.Б. направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

В адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Зобницева А.Н., директора Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ракитского А.А. направлена копия отчета о результатах контрольного мероприятия. Прокурору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ботвинкину Е.Б. направлено информационное письмо о выявленных нарушениях в части приемки УКСом и оплаты невыполненных строительно-монтажных работ, несмонтированного (отсутствующего на Объекте) инженерного оборудования.

³ Постановление Совета Губернаторов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.03.2006 № 156/СГ "О механизме реализации мероприятий программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа "Сотрудничество" (далее – Постановление № 156/СГ, Механизм реализации программы № 156/СГ).

⁴ Соглашение по реализации программы "Сотрудничество" в области строительства объектов капитального строительства от 05.07.2011 б/н, заключено между Главным управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области и Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа (далее – Соглашение от 05.07.2011).